



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

| | |
|-----------------------|-------------------|
| DETERMINAZIONE N. | 615 |
| Data di registrazione | 07/12/2022 |

Originale

Oggetto:

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, DETERMINAZIONE ECONOMIE

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO, AMBIENTE, PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE URBANISTICA, SUE E SUAP

RICHIAMATE:

1. la determinazione n. 353 del 16/08/2021 ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA";
2. la determinazione n. 356 del 17/08/2021 ad oggetto "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO PER LA CREAZIONE DI SPAZI COLLETTIVI MEDIANTE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - STUDIO ARCH. STEFANO CORNACCHINI - CIG 88416307E3 - CUP E75F21000600004";
3. la determinazione n. 367 del 17/08/2021 ad oggetto "COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO – GEOM. EMMANUELE CARLONE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG 8845809084 – CUP E75F21000600004";
4. la deliberazione della giunta comunale ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO";



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

5. la determinazione n. 401 del 14/09/2021 ad oggetto “OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL VI.RA. DI GEOM. RAFFAELE CONTE”;
6. la determinazione n. 431 del 02/10/2021 ad oggetto “OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 – DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE E CONTRIBUTIONE ANAC STAZIONE APPALTANTE”;
7. la determinazione n. 584 del 06/12/2021 ad oggetto “PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO PER LA CREAZIONE DI SPAZI COLLETTIVI MEDIANTE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - CUP E75F21000600004 - CIG 88416307E3 - LIQUIDAZIONE ARCH. STEFANO CORNACCHINI”;
8. la determinazione n. 69 del 03/02/2022 ad oggetto “OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC”;
9. la determinazione n. 244 del 26/05/2022 ad oggetto “OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - RETTIFICA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO”;
10. la determinazione n. 272 del 17/06/2022 ad oggetto “PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO PER LA CREAZIONE DI SPAZI COLLETTIVI MEDIANTE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - CUP E75F21000600004 - CIG 88416307E3 - LIQUIDAZIONE SAL 1 ARCH. STEFANO CORNACCHINI”;
11. la determinazione n. 274 del 17/06/2022 ad oggetto “COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 8845809084 - LIQUIDAZIONE SAL 1 GEOM. EMMANUELE CARLONE”;
12. la determinazione n. 279 del 18/06/2022 ad oggetto “OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL VI.RA. DI GEOM. RAFFAELE CONTE”;
13. la determinazione n. 327 del 14/07/2022 ad oggetto “OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - LIQUIDAZIONE DITTA EDIL VI.RA. DI GEOM. RAFFAELE CONTE SALDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1”;

VISTO il quadro economico dell'opera in oggetto rideterminato da ultimo con determinazione n. 244 del 26/05/2022 e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

| | Importo |
|---|--------------------|
| A) OPERE | |
| A1) Opere edilizie | 36.025,37 € |
| A2) Opere di abbattimento delle barriere architettoniche | 18.699,63 € |
| Totale lavorazioni | 54.725,00 € |
| A3) Oneri per la sicurezza | 1.650,00 € |
| TOTALE OPERE | 56.375,00 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Spese tecniche compresa cassa previdenziale | |
| B1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori (compresa cassa previdenziale al 4%) | 5.096,00 € |
| B1.2) Coordinamento per la sicurezza (compresa cassa previdenziale al 5%) | 1.680,00 € |
| TOTALE SPESE TECNICHE | 6.776,00 € |
| B2) Fondo attività tecniche interne | |
| B2.1) Incentivi per lo svolgimento di attività tecniche | 0,00 € |
| B2.2) Fondo per l'innovazione | 0,00 € |
| TOTALE FONDO ATTIVITA' TECNICHE INTERNE | 0,00 € |
| B3) Contributo ANAC | 30,00 € |
| B4) Spese pubblicazione | 0,00 € |
| B5) Opere in economia (compreensive di IVA 22%) | 3.070,44 € |
| B6) Opere Impreviste < 5% (compreensive di IVA 22%) | 2.711,99 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 12.588,43 € |
| C) IMPOSTE E TASSE | |
| C7.1) IVA opere (22% di A1 + A3) | 8.288,58 € |
| C7.2) IVA opere (4% di A2) | 747,99 € |
| C7.3) IVA spese tecniche (22%) | 0,00 € |
| TOTALE IMPOSTE E TASSE | 9.036,57 € |
| TOTALE A+B+C | 78.000,00 € |

VISTI:

1. il contratto di repertorio 3892 del 15/02/2021;
2. il verbale di consegna dei lavori del 15/09/2021;
3. il verbale di sospensione dei lavori del 20/09/2021;
4. il verbale di ripresa dei lavori del 16/02/2022;
5. il verbale di sospensione dei lavori del 22/03/2022;
6. il verbale di ripresa dei lavori del 25/03/2022;
7. il certificato di ultimazione dei lavori del 31/03/2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 279 del 18/06/2022 ad oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - CIG 89017894AB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE DITTA EDIL VI.RA. DI GEOM. RAFFAELE CONTE" con cui si approvava:



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

1. lo stato di avanzamento dei lavori n. 1, di prot. 5013 del 07/04/2022 e prot. 6934 del 13/05/2022 del 15/05/2022, redatto dall'arch. Stefano Cornacchini qualità di progettista e direttore dei lavori, dal quale si evidenziava un credito a favore dell'impresa per i lavori eseguiti fino al 06/04/2022 pari a € 43.659,22 oltre € 1.316,36 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così per complessivi € 44.975,58 oltre IVA 4% e 22% di legge composto dai seguenti elaborati:
 - stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 06/04/2022;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
2. il certificato di pagamento n. 1 a tutto il 06/04/2022 che ammonta a € 44.757,29, detratto della ritenuta 0,5% pari a € 218,29, oltre IVA 4% e 22% di legge così per complessivi € 51.349,52;

VISTI:

1. la documentazione tecnico contabile, di prot. 17170 del 19/11/2022, redatto dall'arch. Stefano Cornacchini qualità di progettista e direttore dei lavori, relativa allo stato di avanzamento n. 2 e finale dei lavori a tutto il 31/03/2022 da cui risulta che l'appaltatore ha realizzato opere per € 54.725,00, oltre € 1.650,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% e 4% di legge così per complessivi € 65.411,57 € e composta dai seguenti elaborati:
 - stato di avanzamento n. 2 e finale dei lavori a tutto il 30/03/2022;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - certificato di ultimazione dei lavori;
2. il certificato di pagamento n. 2 relativo allo stato di avanzamento unico e finale dei lavori a tutto il 30/03/2022, dal quale risulta che il credito di impresa ammonta a € 11.617,71 oltre IVA di legge così per complessivi € 14.062,05 suddivisi come di seguito riportato:
 - € 10.997,97 oltre IVA 22% di legge così per complessivi € 13.417,52;
 - € 619,74 oltre IVA 4% di legge così per complessivi € 644,53;
3. la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Stefano Cornacchini in qualità di progettista e direttore dei lavori;

CONSIDERATO:

1. che i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2021 ed ultimati in data 31/03/2022 entro il termine contrattuale;
2. che nel corso dei lavori non si sono registrati ritardi, non si sono verificati danni dovuti a cause di forza maggiore, non si sono verificati infortuni, non sono state elevate riserve alcune, non sono stati richiesti ulteriori compensi, non sono pervenute richieste di cessione del credito derivante dall'esecuzione delle opere;
3. che dalla contabilità finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione discendono i seguenti importi:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Lavori e somministrazioni (IVA 22%) | 36.025,37 |
| Lavori e somministrazioni (IVA 4%) | 18.699,63 |
| Oneri della Sicurezza | 1.650,00 |
| Sommano | 56.375,00 |
| | DETRAZIONI |
| Recupero anticipazione | 0,00 |
| Ammontare certificati precedenti euro | 44.757,29 |



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

| | |
|--|------------------|
| Sommano le detrazioni euro | 44.757,29 |
| CREDITO IMPRESA LAVORI (IVA 22%) | 10.997,97 |
| CREDITO IMPRESA LAVORI (IVA 4%) | 619,74 |
| Credito impresa | 11.617,71 |
| IVA 22% | 2.419,55 |
| IVA 4% | 24,79 |
| TOTALE GENERALE CREDITO IMPRESA | 14.062,05 |

RITENUTO di dover procedere:

- ad approvazione della documentazione tecnico contabile, di prot. 17170 del 19/11/2022, redatto dall'arch. Stefano Cornacchini qualità di progettista e direttore dei lavori, relativa allo stato di avanzamento n. 2 e finale dei lavori a tutto il 31/03/2022 da cui risulta che l'appaltatore ha realizzato opere per € 54.725,00, oltre € 1.650,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% e 4% di legge così per complessivi € 65.411,57 e composta dai seguenti elaborati:
 - stato di avanzamento n. 2 e finale dei lavori a tutto il 30/03/2022;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - certificato di ultimazione dei lavori;
- ad approvazione ed emissione del certificato di pagamento n. 2 relativo allo stato di avanzamento unico e finale dei lavori a tutto il 30/03/2022, dal quale risulta che il credito di impresa ammonta a € 11.617,71 oltre IVA di legge così per complessivi € 14.062,05 suddivisi come di seguito riportato:
 - € 10.997,97 oltre IVA 22% di legge così per complessivi € 13.417,52;
 - € 619,74 oltre IVA 4% di legge così per complessivi € 644,53;
- ad approvazione della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Stefano Cornacchini in qualità di progettista e direttore dei lavori;
- a fronte delle spese sostenute e affidate, di rideterminare il quadro economico finale dell'opera come segue:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | |
|---|------------------------------|
| | Importo |
| A) OPERE | |
| A1) Opere edilizie | 36.025,37 € |
| A2) Opere di abbattimento delle barriere architettoniche | 18.699,63 € |
| Totale lavorazioni | 54.725,00 € |
| A3) Oneri per la sicurezza | 1.650,00 € |
| | TOTALE OPERE |
| | 56.375,00 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Spese tecniche compresa cassa previdenziale | |
| B1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. (compresa cassa previdenziale al 4%) | 5.096,00 € |
| B1.2) Coordinamento per la sicurezza (compresa cassa previdenziale al 5%) | 1.680,00 € |
| | TOTALE SPESE TECNICHE |
| | 6.776,00 € |



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

| B2) Fondo attività tecniche interne | |
|---|--------------------|
| B2.1) Incentivi per lo svolgimento di attività tecniche | 0,00 € |
| B2.2) Fondo per l'innovazione | 0,00 € |
| TOTALE FONDO ATTIVITA' TECNICHE INTERNE | 0,00 € |
| B3) Contributo ANAC | 30,00 € |
| B4) Spese pubblicazione | 0,00 € |
| B5) Opere in economia (compreensive di IVA 22%) | 0,00 € |
| B6) Opere Impreviste < 5% (compreensive di IVA 22%) | 0,00 € |
| B7) ECONOMIE | 5.782,43 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 12.588,43 € |
| C) IMPOSTE E TASSE | |
| C7.1) IVA opere (22% di A1 + A3) | 8.288,58 € |
| C7.2) IVA opere (4% di A2) | 747,99 € |
| C7.3) IVA spese tecniche (22%) | 0,00 € |
| TOTALE IMPOSTE E TASSE | 9.036,57 € |
| TOTALE A+B+C | 78.000,00 € |

RILEVATA un'economia di spesa sul quadro economico dell'opera sopramenzionato pari a € 5.782,43 a valere sull'impegno 25629 della voce 6130, capitolo 1052, articolo 24905, codice 01.05.2 "Manutenzione straordinaria diversi edifici comunali (quota finanziata con contributo statale (art. 30 comma 2 lett. b legge 58/2019)" del bilancio triennale 2022-2024, esercizio 2022;

DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 9/3/2013;

DATO ATTO:

- che il codice unico di progetto dell'opera risulta essere il seguente: CUP E75F21000600004;
- che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG 89017894AB;
- che il soggetto sottoscrittore del presente atto riveste qualità di responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- che il Responsabile Unico del Procedimento non versa nelle ipotesi di conflitto di interesse contemplate dall'art. 42 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;
- dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse che impediscono la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione della giunta comunale n. 106 del 16/11/2021;
- della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 8 del regolamento dei controlli interni;

VISTA quindi la dichiarazione in allegato, a firma del RUP, relativa all'assenza di conflitti di interesse anche potenziale della procedura in oggetto;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

2. l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 che fissa le funzioni e responsabilità della dirigenza;
3. il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183 e 191 che stabiliscono le regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione di spese;
4. lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;
5. il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
6. il decreto sindacale n. 15 del 28/12/2021, relativo all'attribuzione di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, edilizia privata SUE e SUAP;
7. il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/04/2022;
8. la deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 21/12/2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024" e la successiva deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 26/09/2022 ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO N. 5 DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024";
9. la deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 21/12/2021 ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024" e la successiva deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 25/10/2022 ad oggetto "VARIAZIONE DEL BILANCIO TRIENNALE 2022-2024";
10. la deliberazione della giunta comunale n. 133 del 21/12/2021 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI NATURA FINANZIARIA PLURIENNALE 2022-2023-2024" e la successiva deliberazione di giunta comunale n. 118 del 25/10/2022 ad oggetto "VARIAZIONE N. 9 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2022/2024 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 21/12/2021";
11. il D.lgs. 267/2000;
12. il D.lgs. 50/2016;
13. la legge 01/09/2020 n. 120;
14. il D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. **DI APPROVARE** la documentazione tecnico contabile, di prot. 17170 del 19/11/2022, redatto dall'arch. Stefano Cornacchini qualità di progettista e direttore dei lavori, relativa allo stato di avanzamento n. 2 e finale dei lavori a tutto il 31/03/2022 da cui risulta che l'appaltatore ha realizzato opere per € 54.725,00, oltre € 1.650,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% e 4% di legge così per complessivi € 65.411,57 € e composta dai seguenti elaborati:
 - stato di avanzamento n. 2 e finale dei lavori a tutto il 30/03/2022;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - certificato di ultimazione dei lavori;
2. **DI APPROVARE ED EMETTERE** del certificato di pagamento n. 2 relativo allo stato di avanzamento unico e finale dei lavori a tutto il 30/03/2022, dal quale risulta che il credito di



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

impresa ammonta a € 11.617,71 oltre IVA di legge così per complessivi € 14.062,05 suddivisi come di seguito riportato:

- € 10.997,97 oltre IVA 22% di legge così per complessivi € 13.417,52;
- € 619,74 oltre IVA 4% di legge così per complessivi € 644,53;

3. **DI APPROVARE** la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Stefano Cornacchini in qualità di progettista e direttore dei lavori;
4. **DI ALLEGARE** la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che:
 - che i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2021 ed ultimati in data 31/03/2022 entro il termine contrattuale;
 - che nel corso dei lavori non si sono registrati ritardi, non si sono verificati danni dovuti a cause di forza maggiore, non si sono verificati infortuni, non sono state elevate riserve alcune, non sono stati richiesti ulteriori compensi, non sono pervenute richieste di cessione del credito derivante dall'esecuzione delle opere;
 - che dalla contabilità finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione discendono i seguenti importi:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Lavori e somministrazioni (IVA 22%) | 36.025,37 |
| Lavori e somministrazioni (IVA 4%) | 18.699,63 |
| Oneri della Sicurezza | 1.650,00 |
| Sommano | 56.375,00 |
| DETRAZIONI | |
| Recupero anticipazione | 0,00 |
| Ammontare certificati precedenti euro | 44.757,29 |
| Sommano le detrazioni euro | 44.757,29 |
| CREDITO IMPRESA LAVORI (IVA 22%) | 10.997,97 |
| CREDITO IMPRESA LAVORI (IVA 4%) | 619,74 |
| Credito impresa | 11.617,71 |
| IVA 22% | 2.419,55 |
| IVA 4% | 24,79 |
| TOTALE GENERALE CREDITO IMPRESA | 14.062,05 |

6. **DI RIDETERMINARE**, a fronte delle spese sostenute e affidate, il quadro economico dell'opera finale come segue:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | |
|--|-------------|
| | Importo |
| A) OPERE | |
| A1) Opere edilizie | 36.025,37 € |
| A2) Opere di abbattimento delle barriere architettoniche | 18.699,63 € |



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

| | |
|---|--|
| Totale lavorazioni | 54.725,00 € |
| A3) Oneri per la sicurezza | 1.650,00 € |
| | TOTALE OPERE 56.375,00 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Spese tecniche compresa cassa previdenziale | |
| B1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. (compresa cassa previdenziale al 4%) | 5.096,00 € |
| B1.2) Coordinamento per la sicurezza (compresa cassa previdenziale al 5%) | 1.680,00 € |
| | TOTALE SPESE TECNICHE 6.776,00 € |
| B2) Fondo attività tecniche interne | |
| B2.1) Incentivi per lo svolgimento di attività tecniche | 0,00 € |
| B2.2) Fondo per l'innovazione | 0,00 € |
| | TOTALE FONDO ATTIVITA' TECNICHE INTERNE 0,00 € |
| B3) Contributo ANAC | 30,00 € |
| B4) Spese pubblicazione | 0,00 € |
| B5) Opere in economia (compreensive di IVA 22%) | 0,00 € |
| B6) Opere Impreviste < 5% (compreensive di IVA 22%) | 0,00 € |
| B7) ECONOMIE | 5.782,43 € |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 12.588,43 € |
| C) IMPOSTE E TASSE | |
| C7.1) IVA opere (22% di A1 + A3) | 8.288,58 € |
| C7.2) IVA opere (4% di A2) | 747,99 € |
| C7.3) IVA spese tecniche (22%) | 0,00 € |
| | TOTALE IMPOSTE E TASSE 9.036,57 € |
| | TOTALE A+B+C 78.000,00 € |

7. **DI RILEVARE** un'economia dispesa sul quadro economico dell'opera sopramenzionato pari a € 5.782,43 a valere sull'impegno 25629 della voce 6130, capitolo 1052, articolo 24905, codice 01.05.2 "Manutenzione straordinaria diversi edifici comunali (quota finanziata con contributo statale (art. 30 comma 2 lett. b legge 58/2019)" del bilancio triennale 2022-2024, esercizio 2022;
8. **DI RIMANDARE** a successivo atto la liquidazione dell'importo a saldo, relativo allo stato di avanzamento n. 2 e finale dei lavori a tutto il 31/03/2022, a favore della ditta appaltatrice EDIL VI.RA. di Geom. Raffaele Conte, via Guglielmo Oberdan n 10 a San Marcellino (CE) - P.IVA.: 03994890618;
9. **DI DARE ATTO** che:
 - l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
 - ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che è stato acquisito il codice unico di progetto CUP E75F21000600004;
- che è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 89017894AB;

10. DI AVER VALUTATE tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/04/2022;

11. DI DARE ATTO:

- dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse che impediscono la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione della giunta comunale n. 106 del 16/11/2021;
- che il Responsabile Unico del Procedimento non versa nelle ipotesi di conflitto di interesse contemplate dall'art. 42 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;
- che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile di posizione organizzativa, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all'istruttore etc. competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n°24/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge n°190/2012);

12. DI DARE ATTO

- che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 06/11/2012, n. 190, dell'art. 37 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 29 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.
- che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione del presente atto o dalla sua piena conoscenza, ai sensi

Data di Emissione: 07/12/2022

Il Responsabile
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO,
AMBIENTE, PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, SUE E SUAP
Arch. Arianna Marsilli



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

| CIG | Anno | Imp. | Codice | Voce | Cap. | Art. | Piano Fin. | Importo € |
|-----|------|------|--------|------|------|------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile-
esecutività: **07/12/2022**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gibertini Simona