



## COMUNE DI MARCARIA (MN) REGIONE LOMBARDIA

### PROGETTO ESECUTIVO

Progetto <b>RI-FUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA SCUOLA DI SAN MICHELE IN BOSCO (RIF.OOPP.2018.001) - CUP E79E19000130009</b> <b>Lotto 1 - Interventi per la funzionalità del servizio di asilo nido</b>	Data Febbraio 2020
--	-----------------------

Progettisti:  
Progetto architettonico e Capogruppo

Arch. Stefano Cornacchini con  
Architetti Ilaria Bizzo e Riccardo Bertazzoni  
**bc studio** \_ Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini \_ via Trieste 43\_ 46100 Mantova  
@ bcstudio@gmail.it PEC bcstudio@pec.it

Progetto impianti meccanici ed elettrici e speciali



geologia  
energia  
ambiente  
studio  
multiservice

via Gandolfo 7 \_ 46100 Mantova  
@ studio.multiservice.mantova@gmail.com

CSP e CSE



via Caduti di Cefalonia, 7 \_ Curtatone \_ CAP 46010 (MN)  
@ emmanuele.geomcarlone@gmail.com

Timbro e Firma

Committente:

**Comune di Marcaria (MN)**

via F. Crispi 81 \_ 46010 Marcaria (MN)

Elaborato

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Scala

..

File/2017/07.17\_Progetto\_Definitivo

Il Sindaco  
Avv. Carlo Alberto Malatesta

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Roberto Diamanti

TAVOLA NUMERO

Protocolli e Timbri Enti:

H

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI \_ Lotto 1\_ Interventi per la funzionalità del servizio di asilo nido**

	Progressivo in mesi	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				%	Somme
	ATTIVITA'	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
D	Massetti e sottofondi																	1,03%	1.230,73
H	Finiture interne																	6,91%	6.706,46
I	Pavimentazioni e rivestimenti																	6,65%	6.454,27
L	Controsoffitti edificio esistente																	10,32%	10.017,39
MEC	Divisori interni																	11,62%	11.279,35
MEC	Impianti meccanici																	35,43%	34.400,00
ELE	Impianti elettrici e speciali																	27,81%	27.000,00
	Progressione economica	15,81%				15,81%				23,27%				45,11%				98,73%	97.088,20